

監査報告第3号
令和6年（2024年）7月26日

札幌市監査委員 藤 江 正 祥
同 愛 須 一 史
同 高 橋 克 朋
同 福 田 浩 太 郎

令和6年度第1回定期監査の結果に関する報告の提出について

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項に基づき、下記の部等を対象として監査を行ったので、同条第9項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出します。

監査の対象、指摘件数等は下記のとおりです。

記

1 財務監査等（事務）

局名	対象部	指摘事項の区分							意見 (要望) 事項	遵守
		収入	支出	財産	行政 運営	学校 運営	その他	合計		
まちづくり 政策局	政策企画部		2					2	1	
	都市計画部		1					1		1
保健福祉局	保険医療部		1	1				2	3	
経済観光局	観光・MICE 推進部		2	3	1		1	7	1	
	農政部									
	中央卸売市場		3	1	1		1	6	1	
都市局	市街地整備部									
交通局	事業管理部	1	2				1	4	1	2
	高速電車部	2	1					3	3	1
東区	土木部			2				2		
白石区	土木部		2	1				3		
厚別区	土木部	1		1				2		
手稲区	土木部	1		1				2		
農業委員会事務局							1	1		
10局（区）	14部	5	14	10	2		4	35	10	4

※ 「遵守」は基本的遵守事項を表す。

2 財務監査等（工事）

局名	対象部	指摘事項の区分					意見 (要望) 事項
		設計	監理	事務	その他	合計	
建設局	みどりの推進部	1	1			2	
交通局	高速電車部	1	5	1		7	
北区	土木部		1			1	1
東区	土木部	1	1			2	
4局（区）	4部	3	8	1		12	1

財 務 監 査 等
(工事)

財務監査等（工事）報告書

令和6年度第1回定期監査（工事）の実施結果について、以下のとおり報告する。

なお、監査の実施に当たっては、札幌市監査委員監査基準（令和2年3月26日監査委員決定）に準拠した。

監査の種類 財務監査、行政監査

監査の対象

建設局	みどりの推進部
交通局	高速電車部
北区	土木部
東区	土木部

監査の着眼点（評価項目）

上記「監査の対象」の工事等におけるリスクのうち、市民等への影響、発生頻度等を考慮し特に重要と考えられるリスクを、監査上の重要リスクとし、対応する監査の着眼点（評価項目）を設定した。

着眼点（評価項目）は、58ページからの別表1のとおりである。

監査の実施内容

監査の範囲	令和5年4月1日から令和6年3月31日までに完成した土木、建築、設備工事等に係る工事設計、工事監理及び工事事務（必要に応じて他の年度の執行分も対象とする。）
監査の方法	前記監査範囲のうちから、別表2に掲げる工事等を抽出し、関係書類や実地の検査及び関係職員からの説明聴取により実施した。
監査の期間	令和6年4月5日から同年7月3日まで

監査の結果

対象となった工事等について、次のとおり指摘すべき事項等がみられた。

第 1 指摘事項

1 工事設計

(1) 設計変更の可否を適切に確認すべきもの

【建設局みどりの推進部】

「請負工事設計変更等ガイドライン」では、任意の仮設(*)は、設計変更の対象とはしないことが定められている。

今回監査した土木工事において、任意の仮設である敷鉄板を設計変更の対象とし、減額の設計変更を行っている事例がみられた。

この事例は、設計変更に対する認識不足及び検算審査が不十分なことが原因と考えられる。

今後は、このようなことがないように、当該ガイドラインの内容を確認するとともに、チェック機能を強化するなどの再発防止に向けた取組を講じて、適正な工事設計に努められたい。

(*) 任意の仮設：設計図書で指定されていない仮設のこと。施工にあたっては、受注者が自らの責任において定めることができる。

(2) 旅費交通費の積算を適正に行うべきもの

【交通局高速電車部】

「札幌市交通局鉄・軌道車両製造請負積算要領」では、遠隔地から派遣される現地試験技術者の旅費交通費の算定について定められている。

今回監査した製造請負において、旅費交通費のうち、交通費には消費税等相当額が含まれていたが、さらに消費税等相当額を加算し、積算している事例がみられた。

交通費算定に対する認識不足や、消費税等相当額の取扱いを当該要領に定めていないことが原因と考えられる。

今後は、このようなことがないように、交通費算定における消費税等相当額の取扱いを要領に明記し、その内容を周知するとともに、チェック機能を強化するなどの再発防止に向けた取組を講じて、適正な工事設計に努められたい。

(3) 熱中症対策に資する現場管理費の補正を適正に行うべきもの

【東区土木部】

「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について（通知）」では、近年の猛暑日等の気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策にかかる現場管

理費の補正方法について定められている。

今回監査した土木工事において、現場管理費の補正に必要な工期設定を誤り、現場管理費を過大に積算して設計変更を行っている事例がみられた。

この事例は、当該通知に対する認識不足及び検算審査が不十分なことが原因と考えられる。

今後は、このようなことがないように、通知の内容を確認するとともに、チェック機能を強化するなどの再発防止に向けた取組を講じて、適正な工事設計に努められたい。

2 工事監理

(1) 特殊車両の通行手続を確認すべきもの

【建設局みどりの推進部】

道路法では、車両制限令に定める一般的制限値を超える特殊車両(*)を通行させようとする者は、通行しようとする道路の管理者に対して通行の許可又は通行経路の確認の回答を受けなければならないと定められている。

今回監査した土木工事において、特殊車両に該当する自走式建設機械が保管場所から工事現場までの間の道路を通行するために必要な許可等を受けていない事例がみられた。

受注者の特殊車両の通行手続に対する認識不足が原因と考えられるが、発注者も受注者に対して当該手続の状況を確認すべきであったと考える。

今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

(*) 特殊車両：車両の構造や重量等が特殊な場合で、国が定めた制限値を超える車両

(2) クレーン作業を安全に実施すべきもの

【交通局高速電車部】

「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」では、クレーン等の作動中は直接つり荷に触れないことが定められている。

今回監査した土木工事において、移動式クレーンによる資材の搬入作業等を行っている労働者が、直接つり荷に触れている事例がみられた。

受注者の安全管理に対する認識不足が原因と考えられるが、発注者も受注者に対して安全管理について指導を徹底すべきであったと考える。

こうした作業は、事故の発生に繋がることが懸念され、ひとたび事故が発生すると、人命に関わること、社会的影響が大きいことから、今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じ

るとともに、受注者への指導に努められたい。

(3) 建設業の許可を確認すべきもの

【交通局高速電車部】

建設業法等では、建設業を営む者は、請負金額が 500 万円未満の建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければならないと定められている。

今回監査した建築工事において、建設業の許可を受けていない下請業者が 500 万円以上の天井金属板の設置工事等を行っている事例がみられた。

受注者の建設業法等に対する理解不足が原因と考えられるが、発注者も受注者に対して建設業の許可の取得状況を確認すべきであったと考える。

この事例は、令和 4 年度第 3 回定期監査時においても指摘を行っているものであり、指摘に対する措置として会議等の打合せの機会を捉え、関係者への周知を行っているとは報告されていたにもかかわらず、今回の監査で改善がされていなかったものである。

今後は、同様の誤りを繰り返すことがないように、関係規程を改めて確認し、更なる再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

(4) 積載物の重量制限を確認すべきもの

【交通局高速電車部】

道路交通法等では、車両の運転者は、当該車両について政令で定める積載物の重量の制限を超えて積載をして運転してはならないと定められている。

今回監査した建築工事において、当該工事で発生したコンクリートを運搬するに当たり、積載物の重量の制限を超えて積載し、運転している事例がみられた。

受注者が車両積載物の搬出時に重量の確認が不十分であったことが原因と考えられるが、発注者も受注者に対して積載物の重量の制限について指導を徹底すべきであったと考える。

今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

(5) 高所作業を安全に実施すべきもの

【交通局高速電車部】

労働安全衛生規則では、事業者は、高さが 2 メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり等を設けるなど、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講

じなければならないと定められている。

今回監査した建築工事において、労働者が高さ2メートル以上の屋上端部で防水作業を行う際に、墜落による危険を防止するための措置を講じていない事例がみられた。

受注者の安全管理に対する認識不足が原因と考えられるが、発注者も受注者に対して安全管理について指導を徹底すべきであったと考える。

こうした作業は、事故の発生に繋がることが懸念され、ひとたび事故が発生すると、人命に関わることで、社会的影響が大きいことから、今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

(6) 産業廃棄物を適正に処理すべきもの

【交通局高速電車部】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等では、工事に伴い発生する産業廃棄物については、適正な処理をしなければならないと定められている。

今回監査した設備・建築工事において、以下のとおり不適正な事例がみられた。

ア 産業廃棄物の保管場所を示す掲示板が確認できないもの

イ 産業廃棄物の保管状況が確認できないもの

ウ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）がなく、廃棄物の適正な処理が確認できないもの

エ 特定建設資材廃棄物を適正に再資源化したことが確認できないもの

いずれの事例も、受注者と発注者双方の当該法令に対する認識不足が原因と考えられる。

今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

(7) 測量業務の写真を適切に確認すべきもの

【北区土木部、東区土木部】

「札幌市公共測量仕様書」では、観測等の作業を行う場合は、観測風景を写真撮影し、成果物に添付することが定められている。

今回監査した測量業務において、観測作業を行っていない日に観測風景の写真をまとめて撮影し、小黑板や写真帳の日付を作業日に書き換えて、観測作業時の写真として使用している事例がみられた。

受託者の行為は不適切であるが、受託者から提出された写真が適正なものであるのか、委託者が十分確認せずに受理していたことも原因であると考え

られる。

観測作業時の写真は、測量業務の安全管理状況を確認する上で重要であり、こうした行為は、安全管理実施の信憑性を損なうおそれがあることから、今後は、このようなことがないように、受託者から提出された写真が適正なものであるか確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受託者への指導に努められたい。

3 工事事務

(1) 札幌市交通局委託業務契約約款を遵守すべきもの

【交通局高速電車部】

「札幌市交通局委託業務契約約款（工事監理）」では、受託者は、契約締結後5日以内に工事監理仕様書に基づいて業務日程表を作成し、委託者に提出しなければならないと定められている。

今回監査した工事監理において、業務日程表が契約締結後5日以内に提出されていない事例がみられた。

この事例は、受託者と委託者双方の当該約款に対する認識不足が原因と考えられる。

今後は、このようなことがないように、約款の規定を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受託者への指導に努められたい。

第2 意見（要望）事項

1 舗装の施工について

【北区土木部】

「札幌市土木工事共通仕様書」では、受注者は、基層及び表層の施工を行う場合に、プライムコート及びタックコートを均一に散布しなければならないことが定められている。

今回監査した土木工事において、歩道を舗装する際に、プライムコートを均一に散布せずに施工している事例がみられた。

プライムコートは、舗装の防水性や安定性を確保するために必要なものであることから、今後はその目的や役割について職員に周知するとともに、当該仕様書を確認し、受注者を指導されるよう要望する。

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適正に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適正に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適正に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適正に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 事務手続きが適正に行われないリスク	■ 着手時や設計変更時に、事務手続きが適正に行われなかったことにより、不適正な予算執行につながるものが懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出等が適正に行われないリスク	■ 工事が適正に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

建設局 みどりの推進部

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適正に行われているか。 ■ 単価の設定が適正に行われているか。 ■ 見積りによる単価策定が適正に行われているか。 ■ 数量及び単価の端数処理は適正に行われているか。	【指摘事項】 ・ 設計変更の可否を適切に確認すべきもの
■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適正か。 ■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適正に行われているか、また、その記録は整備されているか。 ■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。	—
■ 安全管理に係る資格や体制は適正か。 ■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。 ■ 土留工や法面勾配の確保等は適正に行われているか。 ■ 高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用しているか。 ■ クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていないか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。	—
■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。 ■ 契約約款に定めるとおり、工事等の着手時及び設計変更時に工事工程表（業務日程表）等が提出されているか。	—
■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適正に行われているか。 ■ 道路使用許可条件を遵守しているか。	【指摘事項】 ・ 特殊車両の通行手続を確認すべきもの
	—

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適正に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適正に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適正に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適正に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 事務手続きが適正に行われないリスク	■ 着手時や設計変更時に、事務手続きが適正に行われなかったことにより、不適正な予算執行につながるものが懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出等が適正に行われないリスク	■ 工事が適正に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

交通局 高速電車部

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適正に行われているか。 ■ 単価の設定が適正に行われているか。 ■ 見積りによる単価策定が適正に行われているか。 ■ 数量及び単価の端数処理は適正に行われているか。	【指摘事項】 ・ 旅費交通費の積算を適正に行うべきもの
■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適正か。 ■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適正に行われているか、また、その記録は整備されているか。 ■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。	—
■ 安全管理に係る資格や体制は適正か。 ■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。 ■ 土留工や法面勾配の確保等は適正に行われているか。 ■ 高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用しているか。 ■ クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていないか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。	【指摘事項】 ・ クレーン作業を安全に実施すべきもの ・ 高所作業を安全に実施すべきもの
■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。 ■ 契約約款に定めるとおり、工事等の着手時及び設計変更時に工事工程表（業務日程表）等が提出されているか。	【指摘事項】 ・ 札幌市交通局委託業務契約約款を遵守すべきもの
■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適正に行われているか。 ■ 道路使用許可条件を遵守しているか。	【指摘事項】 ・ 建設業の許可を確認すべきもの
	【指摘事項】 ・ 積載物の重量制限を確認すべきもの ・ 産業廃棄物を適正に処理すべきもの

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適正に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適正に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適正に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適正に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 事務手続きが適正に行われないリスク	■ 着手時や設計変更時に、事務手続きが適正に行われなかったことにより、不適正な予算執行につながるものが懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出等が適正に行われないリスク	■ 工事が適正に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

北区 土木部

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適正に行われているか。 ■ 単価の設定が適正に行われているか。 ■ 見積りによる単価策定が適正に行われているか。 ■ 数量及び単価の端数処理は適正に行われているか。	—
■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適正か。 ■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適正に行われているか、また、その記録は整備されているか。 ■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。	【指摘事項】 ・ 測量業務の写真を適切に確認すべきもの 【意見（要望）事項】 ・ 舗装の施工について
■ 安全管理に係る資格や体制は適正か。 ■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。 ■ 土留工や法面勾配の確保等は適正に行われているか。 ■ 高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用しているか。 ■ クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていないか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。	—
■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。 ■ 契約約款に定めるとおり、工事等の着手時及び設計変更時に工事工程表（業務日程表）等が提出されているか。	—
■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適正に行われているか。 ■ 道路使用許可条件を遵守しているか。	—
	—

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適正に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適正に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適正に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適正に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 事務手続きが適正に行われないリスク	■ 着手時や設計変更時に、事務手続きが適正に行われなかったことにより、不適正な予算執行につながるものが懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出等が適正に行われないリスク	■ 工事が適正に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

東区 土木部

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適正に行われているか。 ■ 単価の設定が適正に行われているか。 ■ 見積りによる単価策定が適正に行われているか。 ■ 数量及び単価の端数処理は適正に行われているか。	【指摘事項】 ・ 熱中症対策に資する現場管理費の補正を適正に行うべきもの
■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適正か。 ■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適正に行われているか、また、その記録は整備されているか。 ■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。	【指摘事項】 ・ 測量業務の写真を適切に確認すべきもの
■ 安全管理に係る資格や体制は適正か。 ■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。 ■ 土留工や法面勾配の確保等は適正に行われているか。 ■ 高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用しているか。 ■ クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていないか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。	—
■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。 ■ 契約約款に定めるとおり、工事等の着手時及び設計変更時に工事工程表（業務日程表）等が提出されているか。	—
■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適正に行われているか。 ■ 道路使用許可条件を遵守しているか。	—
	—

建設局 みどりの推進部

別表 2

(土木工事)

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	社会資本整備総合交付金事業 厚別山本公園造成工事 (その1)	153,708,500	2023.03.28 ～ 2023.10.13	一般
2	防災・安全交付金事業 屯田西公園施設改修工事 (D-1エリア)	233,042,700	2023.05.08 ～ 2023.12.13	一般
3	河岸公園施設改修工事	1,239,700	2023.05.02 ～ 2023.06.29	指名
4	モエレ沼公園野球場改修工事	187,618,200	2023.06.12 ～ 2024.02.29	一般
5	国庫補助事業 前田緑苑なかよし公園ほか2公園再整備工事	18,179,700	2023.06.05 ～ 2023.11.01	一般
6	国庫補助事業 白石公園ほか2公園再整備工事	147,206,400	2023.07.18 ～ 2024.01.23	一般
7	北7条赤い実公園耐震性貯水槽設置工事	25,366,000	2023.07.25 ～ 2023.11.21	一般
8	社会資本整備総合交付金事業 厚別いなほ公園再整備工事	48,598,000	2023.08.07 ～ 2024.01.15	一般
9	豊平川緑地施設改修工事	42,593,100	2023.08.28 ～ 2023.12.15	一般
10	社会資本整備総合交付金事業 万生公園ほか1公園施設改修工事	49,387,800	2023.09.11 ～ 2024.01.29	一般
11	国庫補助事業 発寒公園ほか5公園再整備実施設計	25,943,500	2023.04.21 ～ 2024.03.15	一般
12	手稲稲積公園施設改修実施設計	6,461,400	2023.05.26 ～ 2024.03.11	一般
13	社会資本整備総合交付金事業 厚別山本公園南エリア実施設計 (その2)	19,331,400	2023.05.26 ～ 2024.02.19	随契
14	社会資本整備総合交付金事業 西岡公園橋梁新設予備・実施設計	16,710,100	2023.06.30 ～ 2024.03.25	一般
15	モエレ沼公園施設改修修正設計	979,000	2023.08.08 ～ 2024.03.14	指名

交通局 高速電車部

(土木工事)

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	路面電車山鼻西線ほか軌道工事	82,110,600	2023.04.18 ～ 2023.11.28	一般
2	社会資本整備総合交付金事業 路面電車山鼻西線 (南4条線～南6条線間) 軌道改良工事	116,697,900	2023.06.06 ～ 2024.02.15	一般
3	地下鉄土木構造物改修工事	66,676,500	2023.07.11 ～ 2024.02.26	一般
4	南北線さっぽろ駅ホーム増設土木工事耐震ほか修正 設計	22,220,000	2023.06.12 ～ 2023.07.28	随契
5	地下部中柱耐震補強工事予備設計	14,417,251	2023.09.26 ～ 2024.03.23	一般
6	南車両基地土木工事实施設計	168,423,200	2022.05.31 ～ 2024.02.29	一般
7	軌道材料・案内軌条締結部品製作	4,857,600	2023.10.16 ～ 2024.02.19	一般

(建築工事)

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	南北線乗務庁舎・交通資料館新築工事	670,089,200	2022.05.17 ～ 2023.09.12	一般
2	すすきの駅リフレッシュ改修ほか工事	914,908,500	2022.09.27 ～ 2024.03.15	一般
3	南北線シェルター耐震改修工事 (R4-5工区)	2,109,548,100	2022.11.22 ～ 2024.01.31	一般
4	南北線シェルター耐震改修工事 (R4-5工区)監 理	17,336,000	2022.11.21 ～ 2024.02.14	随契
5	シェルター上・下部塗装工事 (その2)	20,669,000	2023.03.22 ～ 2023.07.28	一般
6	南郷7丁目駅ホーム階天井改修工事 (その1)	169,748,700	2023.03.28 ～ 2023.10.13	一般
7	福住駅ロードヒーティング改修ほか工事	70,111,800	2023.04.25 ～ 2024.03.15	一般

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
8	南車両基地ほか5施設シーリング改修工事	67,678,600	2023.05.23 ～ 2024.01.17	一般
9	大通交流拠点くつろぎの広場造作物撤去工事	1,749,000	2023.06.26 ～ 2023.07.31	随契
10	南車両基地ほか1駅仮眠室等改修建築・機械設備工事	129,809,900	2023.06.27 ～ 2024.01.22	一般
11	南北線シェルター外板ほか改修工事	51,353,500	2023.07.11 ～ 2023.12.18	一般
12	東札幌駅ほか1駅トイレ改良等建築工事	65,575,400	2023.07.25 ～ 2024.03.15	一般
13	白石駅事務室トイレ改修ほか工事監理	660,000	2023.07.24 ～ 2024.03.26	随契
14	西11丁目駅ほか1施設外部改修等工事	74,230,200	2023.08.08 ～ 2024.03.15	一般
15	シェルター下部通路造作物移設工事	792,000	2023.09.14 ～ 2023.11.06	随契
16	東豊線乗務庁舎・すすきの変電所改修工事基本・実施設計	16,898,074	2022.10.11 ～ 2024.02.16	一般
17	琴似変電所整流器ほか変電設備更新建築工事実施設計	1,082,383	2023.05.23 ～ 2023.09.29	一般
18	南郷18丁目駅ほか1駅ロードヒーティング改修等工事実施設計	2,309,930	2023.06.06 ～ 2024.01.10	一般
19	大通駅ほか2駅外部改修等工事実施設計	3,615,678	2023.07.18 ～ 2024.02.16	一般
20	西11丁目駅ほか3駅トイレ改良建築工事実施設計	3,153,458	2023.07.25 ～ 2024.03.01	一般
21	東西線大通駅ほか1施設内部仕上剥落防止工事実施設計	4,180,000	2023.10.31 ～ 2024.02.29	一般

(設備工事)

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	すすきの駅トイレ改良電気設備工事	9,248,800	2022.10.25 ～ 2023.06.30	一般

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
2	東豊線防災集中監視装置制御機器ほか更新	42,240,000	2023.05.22 ～ 2024.03.25	随契
3	西車両基地B線パンク検知電気装置更新工事	30,019,000	2023.07.28 ～ 2024.03.15	随契
4	栄町駅転てつ器制御装置更新工事	94,600,000	2023.09.22 ～ 2024.03.22	随契
5	パンク検知地上装置踏板更新	13,750,000	2023.06.13 ～ 2024.03.26	随契
6	南北線乗務庁舎・交通資料館新築機械設備工事	210,083,500	2022.05.24 ～ 2023.09.12	一般
7	麻生252転てつ器曲線案内軌条更新	140,250,000	2022.06.14 ～ 2023.07.20	随契
8	ひばりが丘駅エスカレーター更新工事	125,400,000	2023.05.22 ～ 2024.02.01	随契
9	新さっぽろ駅エスカレーター更新工事	285,395,000	2023.06.27 ～ 2024.03.15	随契
10	新さっぽろ駅エスカレーター更新工事監理	4,444,000	2023.06.21 ～ 2024.03.19	随契
11	栄町検車線エレベーター更新工事实施設計	2,145,000	2023.07.04 ～ 2024.01.31	一般
12	東豊線乗務庁舎設備等更新工事实施設計	18,220,400	2023.03.22 ～ 2024.01.10	一般
13	路面電車1100形低床車両(6次車)製造	254,650,000	2022.11.14 ～ 2023.12.06	一般
14	新さっぽろ変電所非常用自家発電設備設置工事	368,287,700	2021.06.30 ～ 2024.02.29	一般
15	南車両基地電車線ほか設置工事实施設計	17,600,000	2023.07.11 ～ 2024.03.13	一般
16	電車線側柱建替工事(福住・桑園通電線共同溝整備事業 山鼻西線25-2号柱)	3,850,000	2023.04.17 ～ 2023.09.15	随契
17	電力管理システム改良(新さっぽろ変電所)	75,900,000	2023.01.24 ～ 2024.02.26	随契

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
18	東西線信号外部機器改修工事	33,770,000	2023.08.22 ～ 2024.02.29	随契
19	案内表示設備更新工事（南北線・東西線）その2	383,570,000	2023.06.30 ～ 2024.03.22	随契
20	南北線総合伝送路更新工事	1,276,000,000	2021.03.25 ～ 2024.02.28	随契
21	故障監視装置F C更新（麻生駅）	23,100,000	2023.07.05 ～ 2024.03.22	随契
22	運行管理システムF Aパソコン更新その2（統括指令・運行情報配信）	141,790,000	2022.12.26 ～ 2024.03.22	随契
23	試験センター入退室管理・監視カメラ設備更新工事	8,394,100	2023.07.25 ～ 2024.03.19	一般

北区 土木部

（土木工事）

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	北区南地区道路区画線塗装工事	25,874,200	2023.03.10 ～ 2023.06.30	一般
2	市債務負担行為 屯田4番線（屯田71号線～屯田第1横線間）舗装路面改良工事	69,903,900	2023.04.12 ～ 2023.10.31	一般
3	下茨戸22号線ほか1線生活道路整備工事	60,221,700	2023.05.08 ～ 2023.10.04	一般
4	あいの里3条8丁目5号線舗装改良工事	19,732,900	2023.05.15 ～ 2023.08.23	一般
5	山口幹線（道道札幌北広島環状線～篠路町拓北87番地先間）歩道改良工事	14,201,000	2023.06.12 ～ 2023.09.29	一般
6	屯田第3横線（屯田3番線～北陵高校北通線間）舗装路面改良工事	25,109,700	2023.07.14 ～ 2023.10.26	一般
7	篠路北1号線（篠路北2号線～山口幹線間）生活道路補修工事	7,278,700	2023.07.10 ～ 2023.09.19	一般
8	新川36号線生活道路整備工事	28,605,500	2023.07.25 ～ 2023.11.15	一般
9	新琴似2丁目中通12号線生活道路整備工事	5,252,500	2023.08.21 ～ 2023.10.30	一般

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
10	新琴似12条14丁目 2 号線路線測量	2, 174, 488	2023. 07. 28 ～ 2023. 10. 05	一般
11	横新道北22号線路線測量	1, 809, 304	2023. 07. 28 ～ 2023. 10. 05	一般
12	新琴似15丁目中通北 3 号線（新琴似 9 条中通西線～新琴似 6 番線間）路線測量	5, 253, 600	2023. 09. 01 ～ 2023. 12. 11	一般
13	北区西地区道路維持除雪業務	1, 151, 973, 900	2022. 10. 01 ～ 2023. 09. 30	一般
14	太平公園施設改修基本設計	16, 364, 700	2023. 05. 12 ～ 2024. 03. 06	一般

東区 土木部

(土木工事)

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	丘珠村界通線（烈々布区界通線～道道花畔札幌線間）ほか 1 線舗装改良ほか工事	52, 368, 800	2023. 04. 24 ～ 2023. 10. 20	一般
2	北光38号線（北26条線～北27条線間）ほか 2 線生活道路整備工事	42, 114, 600	2023. 05. 15 ～ 2023. 10. 06	一般
3	東苗穂 8 条 2 丁目 4 号線生活道路整備工事	11, 662, 200	2023. 07. 25 ～ 2023. 11. 13	一般
4	北34東 5 中通西線ほか 1 線生活道路整備工事	33, 297, 000	2023. 06. 12 ～ 2023. 10. 05	一般
5	丘珠小横 1 号線ほか 3 線道路実施設計	5, 287, 396	2023. 06. 02 ～ 2023. 12. 18	一般
6	東区南地区道路区画線塗装工事	28, 997, 100	2023. 03. 27 ～ 2023. 06. 30	一般
7	道道札幌当別線（川向中通支線～川向中通線間）舗装路面改良ほか工事	69, 062, 400	2023. 07. 10 ～ 2023. 11. 16	一般
8	北21条中通線（幌北線～東 4 丁目線間）歩道補修工事	16, 016, 000	2023. 06. 20 ～ 2023. 09. 26	一般
9	道道札幌環状線（伏古川通線～苗穂通線間）街路灯塗装工事	1, 738, 000	2023. 08. 21 ～ 2023. 10. 19	随契
10	北41条東中通 1 号線（東 7 丁目線～真駒内篠路線間）ほか 2 線路線測量	4, 866, 400	2023. 09. 01 ～ 2023. 11. 29	一般

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
11	東4丁目中通西線（北26条線～北27条線間）路線測量	1,740,036	2023.07.28 ～ 2023.10.25	一般
12	東区東地区道路維持除雪業務	836,314,600	2022.10.01 ～ 2023.09.30	一般
13	社会資本整備総合交付金事業 丘珠みずほ公園ほか 1公園再整備実施設計	5,881,339	2023.07.24 ～ 2024.01.19	一般

注：本表における契約方法の標記については、下記のとおり省略している。

- ・一般競争入札 ⇒ 一般
- ・指名競争入札 ⇒ 指名
- ・随意契約 ⇒ 随契