

事業評価調書

◎基本情報

|                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |              |                                                                 |                   |              |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|
| 年度                 | 令和5年度                                                                                                                | 会計コード                                                                                                                                             | 10           | 一般会計                                                            | 事業コード             | 70147        |         |
| 事業名                | 橋りょう長寿命化修繕費                                                                                                          |                                                                                                                                                   |              |                                                                 |                   |              |         |
| 評価担当課              | 所 属                                                                                                                  | 建)土木部 道路維持課                                                                                                                                       |              |                                                                 | 電話番号              | 011-211-2632 |         |
| 施策名                | 道路、交通施設、上下水道、公園、河川、廃棄物処理施設等のイン                                                                                       |                                                                                                                                                   |              |                                                                 |                   |              |         |
| アクションプラン           | ● 対象                      ○ 対象外                                                                                      |                                                                                                                                                   |              |                                                                 |                   |              |         |
| 事業の性質              | ○ 経常経費                      ● 臨時的経費                                                                                  |                                                                                                                                                   |              | ○ 内部管理                      ○ 法定経費                      ○ 指定管理費 |                   |              |         |
|                    | ○ 直営                      ○ 一部委託                      ● 全部委託                      ○ 補助・助成                      ○ その他 |                                                                                                                                                   |              |                                                                 |                   |              |         |
| 事業内容               | 事業の背景(現在の状況、社会的課題)                                                                                                   | 本市では多種多様で膨大な道路施設を維持管理しており、その多くは1972年冬季札幌オリンピックを契機に整備され、老朽化が進んでいる。補修の需要が集中する中で、事後保全的な維持管理では補修費用が増大するため、予防保全型の維持管理手法を導入し、ライフサイクルコスト縮減や予算の平準化に努めている。 |              |                                                                 |                   |              |         |
|                    | 事業内容(何を実施し)                                                                                                          | 橋梁の長寿命化修繕事業<br><br>・橋梁補修工事29橋<br>・橋梁実施設計32橋                                                                                                       |              |                                                                 |                   |              |         |
|                    | どのような状態にしたい(状態を維持したい)                                                                                                | 橋梁の重要度と劣化状況から補修の優先順位を設定し、計画的に補修工事を実施することで、橋梁の健全性向上が図られる。                                                                                          |              |                                                                 |                   |              |         |
|                    | 他都市の状況                                                                                                               | 国や都道府県、他都市の道路管理者においても、橋梁の長寿命化修繕計画を策定し、橋梁補修に取り組んでいる状況である。                                                                                          |              |                                                                 |                   |              |         |
|                    | 市民参加の実施                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 企画 <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 評価 <input checked="" type="checkbox"/> 対象外                       |              |                                                                 |                   |              |         |
| 令和4年度決算額           | 3,631,419 千円                                                                                                         | うち特定財源                                                                                                                                            | 2,523,316 千円 | 正規職員業務量                                                         | 26 人工             |              |         |
| 令和5年度予算額           | 2,290,634 千円                                                                                                         | うち特定財源                                                                                                                                            | 2,188,921 千円 | 正規職員業務量                                                         | 9 人工              |              |         |
| 令和5年度決算額           | 2,775,450 千円                                                                                                         | うち特定財源                                                                                                                                            | 2,320,743 千円 | 正規職員業務量                                                         | 19 人工             |              |         |
| 令和6年度予算額           | 3,329,611 千円                                                                                                         | うち特定財源                                                                                                                                            | 3,134,550 千円 | 正規職員業務量                                                         | 15 人工             |              |         |
| 指標                 | アウトプット活動指標1                                                                                                          | 補修等完了橋梁数                                                                                                                                          |              |                                                                 | という活動、業務を行うことで    |              |         |
|                    |                                                                                                                      | 令和4年度実績                                                                                                                                           | 令和5年度予定      | 令和5年度実績                                                         | 令和6年度予定           | 令和7年度予定      | 令和8年度予定 |
|                    |                                                                                                                      | 45                                                                                                                                                | 87           | 81                                                              | 130               | 183          | 236     |
|                    | ↓                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |              |                                                                 |                   |              |         |
|                    | アウトカム成果指標1                                                                                                           | 2018～2022の点検におけるⅢ・Ⅳ判定橋梁の措置完了率                                                                                                                     |              |                                                                 | という状態にしたい、成果を挙げたい |              |         |
|                    |                                                                                                                      | 令和4年度実績                                                                                                                                           | 令和5年度予定      | 令和5年度実績                                                         | 令和6年度予定           | 令和7年度予定      | 令和8年度予定 |
|                    |                                                                                                                      | 43                                                                                                                                                | 60           | 56                                                              | 64                | 81           | 98      |
|                    | 指標1の評価、未達理由、今後の考え方                                                                                                   | 入札不調や関係機関との調整、事業量の平準化などの理由から、予定していた修繕ができなかったため、令和5年度は目標を下回るものの、概ね予定どおり進捗している。(Ⅲ判定＝点検から5年を超えて放置している橋梁はない・Ⅳ判定＝該当なし)                                 |              |                                                                 |                   |              |         |
|                    | アウトプット活動指標2                                                                                                          |                                                                                                                                                   |              |                                                                 | という活動、業務を行うことで    |              |         |
|                    |                                                                                                                      | 令和4年度実績                                                                                                                                           | 令和5年度予定      | 令和5年度実績                                                         | 令和6年度予定           | 令和7年度予定      | 令和8年度予定 |
|                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |              |                                                                 |                   |              |         |
|                    | ↓                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |              |                                                                 |                   |              |         |
|                    | アウトカム成果指標2                                                                                                           |                                                                                                                                                   |              |                                                                 | という状態にしたい、成果を挙げたい |              |         |
| 令和4年度実績            |                                                                                                                      | 令和5年度予定                                                                                                                                           | 令和5年度実績      | 令和6年度予定                                                         | 令和7年度予定           | 令和8年度予定      |         |
|                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |              |                                                                 |                   |              |         |
| 指標2の評価、未達理由、今後の考え方 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |              |                                                                 |                   |              |         |
| 今年度の見直し内容          | なし                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |              |                                                                 |                   |              |         |
| 来年度以降の方向性          | 令和6年度に橋梁長寿命化修繕計画の改定を予定しており、事業計画の見直しによる変更が生じる可能性がある。                                                                  |                                                                                                                                                   |              |                                                                 |                   |              |         |