

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和5年度	会計コード	10	一般会計	事業コード	38779
事業名	新幹線札幌駅東改札口整備関連費					
評価担当課	所 属	政)政策企画部 都心まちづくり			電話番号	011-211-2692
施策名	「都心」では、民間投資が活発化し、新しい時代にふさわしい高次					
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外					
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費			○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理費		
	○ 直営 ● 一部委託 ○ 全部委託 ○ 補助・助成 ○ その他					

事業内容	事業の背景(現在の状況、社会的課題)	北海道新幹線札幌駅の利便性向上に加え、新幹線の整備効果を創成東地区のまちづくりに波及させるため、札幌市の請願により東改札口を整備する。また、駅周辺の快適性や魅力の向上に向けた検討を実施する。
	事業内容(何を実施し)	①東改札口設置に係る実施設計、②東改札口設計に係る杭工事を実施し、実施設計と杭工事が進んだ。また、③北5東1地区開発支援を実施した。
	どのような状態にしたい(状態を維持したい)	北海道新幹線札幌駅東改札口の整備。
	他都市の状況	請願による改札の整備は武蔵小杉駅(川崎市)の事例がある他、改札口を含む請願駅整備の事例は全国に多数ある。
	市民参加の実施	☐ 企画 ☐ 実施 ☐ 評価 ☒ 対象外

令和4年度決算額	0 千円	うち特定財源	0 千円	正規職員業務量	0 人工
令和5年度予算額	129,000 千円	うち特定財源	129,000 千円	正規職員業務量	1 人工
令和5年度決算額	61,885 千円	うち特定財源	61,885 千円	正規職員業務量	1 人工
令和6年度予算額	242,000 千円	うち特定財源	200,000 千円	正規職員業務量	1 人工

指標	アウトプット活動指標1	新幹線札幌駅東改札口の整備				という活動、業務を行うことで	
		令和4年度実績	令和5年度予定	令和5年度実績	令和6年度予定	令和7年度予定	令和8年度予定
		基本設計完了	実施設計中	実施設計中	整備継続	整備継続	整備継続
	↓						
	アウトカム成果指標1	新幹線札幌駅東改札口の整備				という状態にしたい、成果を挙げたい	
		令和4年度実績	令和5年度予定	令和5年度実績	令和6年度予定	令和7年度予定	令和8年度予定
		基本設計完了	実施設計中	実施設計中	整備継続	整備継続	整備継続
	指標1の評価、未達理由、今後の考え方	令和5年度に実施設計と杭工事を実施し、令和6年度も継続して実施する。また、改札口の本体工事を新幹線駅舎の工事進捗と併せて、令和12年度までに実施する。					
	アウトプット活動指標2					という活動、業務を行うことで	
		令和4年度実績	令和5年度予定	令和5年度実績	令和6年度予定	令和7年度予定	令和8年度予定
	↓						
	アウトカム成果指標2					という状態にしたい、成果を挙げたい	
		令和4年度実績	令和5年度予定	令和5年度実績	令和6年度予定	令和7年度予定	令和8年度予定
	指標2の評価、未達理由、今後の考え方						

今年度の見直し内容	北5東1地区開発支援は、別事業(創成東地区まちづくり推進事業)で実施。
来年度以降の方向性	新幹線駅舎の工事進捗と併せて、令和12年度までに改札口を整備予定。(新幹線の開業時期延期に伴う影響は未定)