

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和5年度	会計コード	10	一般会計	事業コード	37400
事業名	市民運動広場用地整備費					
評価担当課	所 属	ス)スポーツ部 施設課			電話番号	011-211-3045
施策名	誰もがスポーツを楽しみながら、心身共に健康で充実した生活を送					
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外					
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費			○ 内部管理	○ 法定経費	○ 指定管理費
	○ 直営 ● 一部委託 ○ 全部委託			○ 補助・助成	○ その他	

事業内容	事業の背景(現在の状況、社会的課題)	「札幌市スポーツ推進計画」に掲げる”スポーツ元気都市さっぽろ”の実現に向け、市民の誰もが年齢や体力、経験、目的の違いに応じ、スポーツ活動を行うことができる環境づくりを進めるため、市民が屋外で多様なスポーツを楽しめる運動広場の整備を行う。
	事業内容 (何を実施し)	R5取組内容 ・造成工事(一次造成) ・沈下収束検討業務 ・管理棟新築工事修正設計 ・調査・解析、施工管理業務(地下水モニタリング等) ・単管柵保全業務
	どのような状態にしたい (状態を維持したい)	市民がスポーツに触れ、楽しむことができる運動広場を整備し、スポーツに親しむための場所や機会を充実させることで、「札幌市スポーツ推進計画」で目標に掲げているスポーツ実施率 の向上を図る。
	他都市の状況	
	市民参加の実施	☒ 企画 ☐ 実施 ☐ 評価 ☐ 対象外

令和4年度決算額	56,220 千円	うち特定財源	25,000 千円	正規職員業務量	0.7 人工
令和5年度予算額	104,000 千円	うち特定財源	69,000 千円	正規職員業務量	0.7 人工
令和5年度決算額	96,565 千円	うち特定財源	56,000 千円	正規職員業務量	0.7 人工
令和6年度予算額	365,000 千円	うち特定財源	354,000 千円	正規職員業務量	0.7 人工

指標	アウトプット 活動指標1	市民運動広場の整備				という活動、業務を行うことで	
		令和4年度実績	令和5年度予定	令和5年度実績	令和6年度予定	令和7年度予定	令和8年度予定
		実施設計	造成工事	造成工事	造成工事	工事・供用開始	-
	↓						
	アウトカム 成果指標1	年間来場者数				という状態にしたい、成果を挙げたい	
		令和4年度実績	令和5年度予定	令和5年度実績	令和6年度予定	令和7年度予定	令和8年度予定
		-	-	-	-	5,000	15,000
	指標1の評価、未達理由、今後の考え方						
	アウトプット 活動指標2					という活動、業務を行うことで	
		令和4年度実績	令和5年度予定	令和5年度実績	令和6年度予定	令和7年度予定	令和8年度予定
	↓						
	アウトカム 成果指標2					という状態にしたい、成果を挙げたい	
		令和4年度実績	令和5年度予定	令和5年度実績	令和6年度予定	令和7年度予定	令和8年度予定
	指標2の評価、未達理由、今後の考え方						

今年度の見直し内容	なし
来年度以降の方向性	地下水モニタリングを継続して実施するとともに、市民運動広場の供用開始に向けた管理棟新築工事や造園工事を行う。